

CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS PARANÁ PR
OBRA: MELHORIAS NO CEMITERIO

VALOR
158.539,69

Ítem	Discriminação		Prazo (dias)			Total de cada Item	Coef. de influência %
			30 dias	60 dias	90 dias		
1	Serviços preliminares	Valor %	1.816,50 100,00%	-	-	1.816,50	1,15%
2	Serviços de solo	Valor %	822,60 100,00%	-	-	822,60	0,52%
3	Infraestrutura	Valor %	12.114,81 100,00%	-	-	12.114,81	7,64%
4	Superestrutura	Valor %	12.193,79 50,00%	12.193,79 50,00%	-	24.387,58	15,38%
5	Alvenaria	Valor %	1.775,97 30,00%	4.143,92 70,00%	-	5.919,89	3,73%
6	Cobertura	Valor %	-	12.508,96 50,00%	12.508,96 50,00%	25.017,91	15,78%
7	Piso	Valor %			7.117,06 100,00%	7.117,06	4,49%
8	Revestimento	Valor %	-	-	12.598,27 100,00%	12.598,27	7,95%
9	Esquadrias	Valor %		3112,84 100,00%		3112,84	1,96%
10	Instalações hidro-sanitárias	Valor %	655,08 15,00%	655,08 15,00%	3057,03 70,00%	4367,19	2,75%
11	Pintura	Valor %		3.102,92 50,00%	3.102,92 50,00%	6.205,84	3,91%
12	Paisagismo	Valor %	16.517,76 30,00%	19.270,72 35,00%	19.270,72 35,00%	55.059,20	34,73%
	TOTAL DA PARCELA		45.896,51 28,95%	54.988,23 34,68%	57.654,96 36,37%	158.539,69	100,00%
	TOTAL ACUMULADO		45.896,51 28,95%	100.884,73 63,63%	158.539,69 100,00%		

São José das Palmeiras, 12 de abril de 2021

