

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

**PROPRIETÁRIO:** MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS PARANÁ PR

**OBRA:** Execução da cerca e construção da guarita no aterro sanitário

**VALOR**

**166.251,13**

Ítem	Discriminação		Prazo (dias)				Total de cada Item	Coef. de influência %
			30 dias	60 dias	90 dias	120 dias		
1	Serviços preliminares	Valor %	R\$ 1.967,01 45,14%	R\$ 796,75 18,29%	R\$ 796,75 18,29%	R\$ 796,75 18,29%	R\$ 4.357,27	2,62%
2	Execução da cerca (mourões, tela, arame, baldrame e estacas)	Valor %	R\$ 30.178,16 30,00%	R\$ 30.178,16 30,00%	R\$ 30.178,16 30,00%	R\$ 10.059,39 10,00%	R\$ 100.593,88	60,51%
3	Portões	Valor %	-	-		R\$ 16.347,98 100,00%	R\$ 16.347,98	9,83%
4	Serviços preliminares - guarita	Valor %	R\$ 975,01 100,00%				R\$ 975,01	0,59%
5	Serviços de solo - guarita	Valor %	R\$ 582,10 100,00%	-	-	-	R\$ 582,10	0,35%
6	Infraestrutura - guarita	Valor %	R\$ 5.676,80 100,00%	-	-	-	R\$ 5.676,80	3,41%
7	Superestrutura - guarita	Valor %		R\$ 7.173,03 50,00%	R\$ 7.173,03 50,00%	-	R\$ 14.346,05	8,63%
8	Alvenaria - guarita	Valor %		R\$ 3.491,96 70,00%	R\$ 1.496,55 30,00%	-	R\$ 4.988,51	3,00%
9	Piso - guarita	Valor %	-		R\$ 585,68 100,00%	-	R\$ 585,68	0,35%
10	Revestimento - guarita	Valor %	-	-	R\$ 4.101,44 70,00%	R\$ 1.757,76 30,00%	R\$ 5.859,20	3,52%
11	Esquadrias - guarita	Valor %	-			R\$ 6.012,61 100,00%	R\$ 6.012,61	3,62%
12	Instalações hidro-sanitárias-gua.	Valor %	R\$ 312,87 10,00%	R\$ 938,60 30,00%	R\$ 938,60 30,00%	R\$ 938,60 30,00%	R\$ 3.128,68	1,88%
13	Instalações elétricas - guarita	Valor %	-	R\$ 384,05 30,00%	R\$ 384,05 30,00%	R\$ 512,07 40,00%	R\$ 1.280,18	0,77%
14	Pintura - guarita	Valor %	-	-		R\$ 1.517,18 100,00%	R\$ 1.517,18	0,91%
<b>TOTAL DA PARCELA</b>			R\$ 39.691,95 23,87%	R\$ 42.962,55 25,84%	R\$ 45.654,27 27,46%	R\$ 37.942,34 22,82%	<b>R\$ 166.251,13</b>	100,00%
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			39.691,95 23,87%	82.654,51 49,72%	128.308,78 77,18%	166.251,13 100,00%		

São José das Palmeiras, 25 de outubro de 2022