

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS PR								
OBRA: AMPLIAÇÃO DO CMEI DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS PR								
Ítem	Discriminação	Prazo (dias)					Total do item	% de Item
			30 dias	60 dias	90 dias			
1	SERV. PRELIMINARES	Valor	4.196,46	-	-		4.196,46	
		%	100,00%					3,50%
2	SERVIÇO DE SOLO	Valor	782,26	-	-		782,26	
		%	100,00%					0,65%
3	INFRAESTRUTURA	Valor	9.673,31	-	-		9.673,31	
		%	100,00%					8,07%
4	SUPERESTRUTURA	Valor	5.847,86	5.847,86	-		11.695,71	
		%	50,00%	50,00%				9,76%
5	PAREDES E PAINEIS	Valor	11.191,40	7.460,93	-		18.652,33	
		%	60,00%	40,00%				15,56%
6	PISOS	Valor	-	2.842,63	1.895,09		4.737,72	
		%		60,00%	40,00%			3,95%
7	COBERTURA	Valor	-	21.097,49	-		21.097,49	
		%		100,00%				17,60%
8	REVESTIMENTO	Valor	-	3.972,61	10.593,63	11.917,82	26.484,07	
		%		15,00%	40,00%	45,00%		22,09%
9	ESQUADRIAS	Valor	-		10.616,17		10.616,17	
		%			100,00%			8,86%
10	INST. HIDROSSANITÁRIAS	Valor	402,04	-	3.618,33		4.020,37	
		%	10,00%		90,00%			3,35%
11	INST. ELÉTRICAS	Valor	-	577,50	2.310,02		2.887,52	
		%		20,00%	80,00%			2,41%
12	PINTURA	Valor	-	-	-	5.030,20	5.030,20	
		%				100,00%		0,04%
	TOTAL DA PARCELA		32.093,32	41.799,02	29.033,24	16.948,02		
			26,77%	34,87%	24,22%	14,14%		100,00%
	TOTAL ACUMULADO		32.093,32	73.892,34	102.925,58	119.873,60	119.873,60	
			26,77%	61,64%	85,86%	100,00%		

São José Palmeiras, 08 de agosto de 2023

PAULO BERTICELLI
 Engº Civil CREA-PR 15864/D

