

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS PR									
OBRA: AMPLIAÇÃO DO CMEI DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS PR									
Ítem	Discriminação	Prazo (dias)				120 dias	Total do item	% de Item	
			30 dias	60 dias	90 dias				
1	SERV. PRELIMINARES	Valor	4.196,46	-	-		4.196,46		
		%	100,00%					3,45%	
2	SERVIÇO DE SOLO	Valor	782,26	-	-		782,26		
		%	100,00%					0,64%	
3	INFRAESTRUTURA	Valor	11.491,03	-	-		11.491,03		
		%	100,00%					9,44%	
4	SUPERESTRUTURA	Valor	5.867,02	5.867,02	-		11.734,04		
		%	50,00%	50,00%				9,64%	
5	PAREDES E PAINEIS	Valor	11.191,40	7.460,93	-		18.652,33		
		%	60,00%	40,00%				15,32%	
6	PISOS	Valor	-	2.842,63	1.895,09		4.737,72		
		%		60,00%	40,00			3,89%	
7	COBERTURA	Valor	-	21.097,49	-		21.097,49		
		%		100,00%				17,33%	
8	REVESTIMENTO	Valor	-	3.972,61	10.593,63	11.917,82	26.484,07		
		%		15,00%	40,00	45,00		21,76%	
9	ESQUADRIAS	Valor	-		10.616,17		10.616,17		
		%			100,00			8,72%	
10	INST. HIDROSSANITÁRIAS	Valor	402,04	-	3.618,33		4.020,37		
		%	10,00%		90,00			3,30%	
11	INST. ELÉTRICAS	Valor	-	577,50	2.310,02		2.887,52		
		%		20,00%	80,00			2,37%	
12	PINTURA	Valor	-	-	-	5.030,20	5.030,20		
		%				100,00		0,04	
	TOTAL DA PARCELA		33.930,21	41.818,18	29.033,24	16.948,02			
			27,87%	34,35%	23,85%	13,92%		100,00%	
	TOTAL ACUMULADO		33.930,21	75.748,39	104.781,62	121.729,64	121.729,64		
			27,87%	62,23%	86,08%	100,00%			

São José Palmeiras, 08 de agosto de 2023

PAULO BERTICELLI
Engº Civil CREA-PR 15864/D

