

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS PR						
OBRA: INST. DE EQUIP. CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO NO CENTRO DE EVENTOS						
				Prazo (dias)		Coef. de
Ítem	Discriminação		30 dias	60 dias	Total de cada Serviço	Influência (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Valor	1.636,70	-	1.636,70	
		%	100,00%			3,37%
2	SERVIÇO DE SOLO	Valor	681,70	-	681,70	
		%	100,00%			1,40%
3	FUNDAÇÕES	Valor	930,63	-	930,63	
		%	100,00%			1,92%
4	ALVENARIA	Valor	1.476,96	-	1.476,96	
		%	100,00%			3,04%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Valor	9.943,16	-	9.943,16	
		%	100,00%			20,49%
6	INST. CONTRA INC. E PÂNICO	Valor	6.498,26	25.993,06	32.491,32	
		%	20,00%	80,00%		66,94%
7	REVESTIMENTO	Valor	840,25	-	840,25	
		%	100,00%			1,73%
8	PINTURA	Valor	-	536,06	536,06	
		%		100,00%		1,10%
TOTAL DA PARCELA			22.007,66	26.529,12	48.536,78	
			45,34%	54,66%		100,00%
TOTAL ACUMULADO			22.007,66	48.536,78		
			45,34%	100,00%		

São José Palmeiras 03 maio de 2025

PAULO BERTICELLI
Engº Civil CREA-PR 15864/D