

CRONOGRAMA FISICOFINANCEIRO								
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS PARANÁ PR							VALOR	
OBRA: BARRACÃO DE TRANSBORDO DE LIXO ORGÂNICO							209.590,77	
Ítem	Discriminação		Prazo (dias)				Total de cada Serviço	Coef. de Infl. (%)
			30 dias	60 dias	90 dias	120 dias		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Valor %	3.923,50 100,00%	-	-	-	3.923,50	1,87%
2	INFRAESTRUTURA	Valor %	24.462,14 100,00%	-	-	-	24.462,14	11,67%
3	SUPERESTRUTURA	Valor %	62.172,38 50,00%	37.303,43 30,00%	24.868,95 20,00%	-	124.344,76	59,33%
4	ALVENARIA	Valor %	-	3.662,43 40,00%	3.662,43 40,00%	1.831,22 20,00%	9.156,08	4,37%
5	ATERRO	Valor %	- 0,00%	2.865,52 20,00%	4.298,28 30,00%	7.163,80 50,00%	14.327,60	6,84%
6	PISOS	Valor %	-	-	6.666,18 30,00%	15.554,42 70,00%	22.220,60	10,60%
7	CAIXA DE INSPEÇÃO	Valor %	-	-	-	4.777,91 100,00%	4.777,91	2,28%
8	DIVERSOS	Valor %	-	-	-	6.378,18 100,00%	6.378,18	3,04%
TOTAL DA PARCELA			90.558,02 43,21%	43.831,38 20,91%	39.495,84 18,84%	35.705,53 17,04%	209.590,77	100,00%
TOTAL ACUMULADO			90.558,02 43,21%	134.389,40 64,12%	173.885,24 82,96%	209.590,77 100,00%		

São José das Palmeiras 01 de junho de 2022

  
**PAULO BERTICELLI**

ENGº CIVIL CREA-PR 15864/D  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO