

# CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS PARANÁ PR					VALOR	
OBRA: ESTRUTURA PRÉ MOLDADA COBERTA PARA QUADRA DE ESPORTES					294.896,28	
Ítem	Discriminação	Prazo (dias)			Total de cada Serviço	Coef. de Infl. (%)
		30 dias	60 dias	90 dias		
1	EXECUÇÃO DE UM BARRACÃO EM PRÉ MOLDADO DE 18,00 m x 20,00 m COM 5,00 m DE PÉ DIREITO NAS LATERAIS. TUDO EM CONFORMIDADE COM O PROJETO ARQUITETÔNICO EM ANEXO.	58.979,26	103.213,70	132.703,33	294.896,28	
		20,00%	35,00%	45,00%		100,00%
	TOTAL DA PARCELA	58.979,26	103.213,70	132.703,33	294.896,28	
		20,00%	35,00%	45,00%		100,00%
	TOTAL ACUMULADO	58.979,26	162.192,95	294.896,28		
		20,00%	55,00%	100,00%		

São José das Palmeiras 03 de junho de 2022

**PAULO BERTICELLI**  
ENGº CIVIL CREA-PR 15864/D  
RESPONSÁVEL TÉCNICO