

SFM 2022		SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU				PAVIMENTAÇÃO									
Município:	SAO JOSE DAS PALMEIRAS	SAM	29	Edital no Município	Procedimento prévio	Início previsto da Obra					Empréstimo	1.127.707,68	100,00%		
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRA	LOTE nº	1	Data	10/11/2022	Dias	70	Data	29/01/2023	Contrapartida do Proponente					
Quantidade:		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										Valor Total	1.127.707,68	100,00%	
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)										TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL	
		3	1	2	3										
	Data Início		29/1/23	1/3/23	1/4/23										
	Data Fim		28/2/23	31/3/23	1/5/23										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		100									3.882,40	0,34		
4	REVESTIMENTO		20	50	30							1.023.555,90	90,76		
6	PAISAGISMO / URBANISMO		30	30	40							61.003,20	5,41		
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				100							22.024,14	1,95		
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS				100							17.242,04	1,53		
TOTAIS			TOTAIS									1.127.707,68	100		
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA)															
ITEM	PARCELAS										Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM		
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	FINANCIAMENTO	R\$	3.882,40								1	3.882,40	0,34%	
1C		CONTRAPARTIDA	R\$												
4T	REVESTIMENTO	FINANCIAMENTO	R\$	204.711,18	511.777,95	307.066,77						3	1.023.555,90	90,76%	
4C		CONTRAPARTIDA	R\$												
6T	PAISAGISMO / URBANISMO	FINANCIAMENTO	R\$	18.300,96	18.300,96	24.401,28						3	61.003,20	5,41%	
6C		CONTRAPARTIDA	R\$												
7T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	FINANCIAMENTO	R\$			22.024,14						1	22.024,14	1,95%	
7C		CONTRAPARTIDA	R\$												
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	FINANCIAMENTO	R\$			17.242,04						1	17.242,04	1,53%	
11C		CONTRAPARTIDA	R\$												
T	TOTAIS	FINANCIAMENTO	R\$	226.894,54	530.078,91	370.734,23							1.127.707,68	100,00%	
C		CONTRAPARTIDA	R\$												
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R\$	226.894,54	530.078,91	370.734,23							1.127.707,68	100,00%		
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R\$	20,12%	47,00%	32,88%							1.127.707,68	100,00%		
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R\$	20,12%	67,12%	100,00%							OK	OK		
Resp. Técnico:		Assinatura:				Prefeito:				Assinatura:				data:	

  
 Paulo Berticelli  
 Engenheiro Civil - CREA/PR 15864/D