

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS PR | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|
| OBRA:AMPLIAÇÃODEUMA SALA DE AULA NO CMEI DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS PR | | | | | | | | |
| Ítem | Discriminação | | Prazo (dias) | | | | Total do item | % de Item |
| | | | | 30 dias | 60 dias | 90 dias | | |
| 1 | SERV. PRELIMINARES | | Valor | 3.209,48 | - | - | 3.209,48 | |
| | | | % | 100,00% | | | | 2,94% |
| 2 | SERVIÇO DE SOLO | | Valor | 791,41 | - | - | 791,41 | |
| | | | % | 100,00% | | | | 0,73% |
| 3 | INFRAESTRUTURA | | Valor | 9.901,15 | - | - | 9.901,15 | |
| | | | % | 100,00% | | | | 9,08% |
| 4 | SUPERESTRUTURA | | Valor | 11.701,80 | - | - | 11.701,80 | |
| | | | % | 100,00% | | | | 10,73% |
| 5 | PAREDES E PAINEIS | | Valor | 9.249,97 | 6.166,66 | - | 15.416,64 | |
| | | | % | 60,00% | 40,00% | | | 14,13% |
| 6 | PISOS | | Valor | - | 4.601,16 | - | 4.601,16 | |
| | | | % | | 100,00% | | | 4,22% |
| 7 | COBERTURA | | Valor | - | 13.737,79 | - | 13.737,79 | |
| | | | % | | 100,00% | | | 12,59% |
| 8 | REVESTIMENTO | | Valor | - | 15.842,37 | 10.561,58 | 26.403,95 | |
| | | | % | | 60,00% | 40,00 | | 24,20% |
| 9 | ESQUADRIAS | | Valor | - | | 10.275,81 | 10.275,81 | |
| | | | % | | | 100,00 | | 9,42% |
| 10 | INST. HIDROSSANITÁRIAS | | Valor | 425,70 | - | 3.831,30 | 4.257,00 | |
| | | | % | 10,00% | | 90,00 | | 3,90% |
| 11 | INST. ELÉTRICAS | | Valor | - | 577,61 | 2.310,46 | 2.888,07 | |
| | | | % | | 20,00% | 80,00 | | 2,65% |
| 12 | PINTURA | | Valor | - | - | 5.903,79 | 5.903,79 | |
| | | | % | | | 100,00 | | 0,05 |
| | TOTAL DA PARCELA | | | 35.279,51 | 40.925,59 | 32.882,94 | | |
| | | | | 32,34% | 37,52% | 30,14% | | 100,00% |
| | TOTAL ACUMULADO | | | 35.279,51 | 40.925,59 | 32.882,94 | 109.088,04 | |
| | | | | 32,34% | 37,52% | 30,14% | 100,00% | |

São José Palmeiras, 20 de março de 2023

PAULO BERTICELLI
Engº Civil CREA-PR 15864/D