

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - PR					VALOR	
OBRA: BARRACÃO PRÉ MOLDADO PARA COBERTURA DO PARQUINHO					145.284,76	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO		PRAZO (DIAS)		TOTAL DE CADA ITEM	COEF. DE INFLUÊNCIA %
			30 DIAS	60 DIAS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	VALOR	R\$ 568,85		R\$ 568,85	
		%	100,00%			0,39%
2	DRENAGEM/ÁGUAS PLUVIAIS	VALOR		R\$ 4.831,88	R\$ 4.831,88	
		%		100,00%		3,33%
3	PRÉ-MOLDADO	VALOR		R\$ 139.884,04	R\$ 139.884,04	
		%		100,00%		96,28%
	TOTAL DA PARCELA	VALOR	R\$ 568,85	R\$ 144.715,92	R\$ 145.284,76	
		%	0,39%	99,61%		100,00%
	TOTAL ACUMULADO	VALOR	R\$ 568,85	R\$ 145.284,76		
		% ACUMULADA	0,39%	100,00%		

Sabrina G. C. Nunes
ENGº CIVIL CREA-PR 168012/D

