

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS PARANÁ PR					VALOR		
OBRA: ALAMBRADO E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO					R\$ 161.028,08		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO		PRAZO (DIAS)			TOTAL DE CADA ITEM	COEF. DE INFLUÊNCIA %
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	VALOR	R\$ 471,76			R\$ 471,76	
		%	100,00%				0,29%
2	SERVIÇOS DE SOLO	VALOR	R\$ 629,83			R\$ 629,83	
		%	100,00%				0,39%
3.1	ESTACAS	VALOR	R\$ 6.366,22			R\$ 6.366,22	
		%	100,00%				3,95%
3.2	BLOCOS DE COROAMENTO	VALOR	R\$ 6.846,56			R\$ 6.846,56	
		%	100,00%				4,25%
3.3	VIGA BALDRAME	VALOR	R\$ 10.166,15			R\$ 10.166,15	
		%	100,00%				6,31%
3.4	POSTES/TORRES	VALOR	R\$ 20.616,02	R\$ 30.924,03		R\$ 51.540,05	
		%	40,00%	60,00%			32,01%
4	ALAMBRADO	VALOR		R\$ 7.461,36	R\$ 29.845,45	R\$ 37.306,81	
		%		20,00%	80,00%		23,17%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	VALOR		R\$ 14.547,16	R\$ 3.636,79	18.183,94	
		%		80,00%	20,00%		11,29%
6	BANCO DE RESERVAS	VALOR			R\$ 29.516,76	R\$ 29.516,76	
		%			100,00%		18,33%
TOTAL DA PARCELA		VALOR	R\$ 45.096,54	R\$ 52.932,55	R\$ 62.999,00	R\$ 161.028,08	
		%	28,01%	32,87%	39,12%		100,00%
TOTAL ACUMULADO		VALOR	R\$ 45.096,54	R\$ 98.029,09	R\$ 161.028,08		
		% ACUMULADA	28,01%	60,88%	100,00%		

São José das Palmeiras, 17 de Novembro de 2025

LUCAS LORENZATTO

Engenheiro Civil

CREA PR - 200451/D