

**SEDEF 2026**      **SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA**      **CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV**

Município: SAO JOSE DAS PALMEIRAS      SAM      37      Edital no Município      Procedimento prévio      Início previsto da Obra      Fonte do RECURSO      TERMO DE ADESÃO      Prazo do Projeto      Prioridade Nº      44      Repasse do Concedente      R\$      1.994.362,02      88,68%

Projeto : CONSTRUÇÃO CIVIL - CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARA LOTE nº      1      Data      06/02/2026      Dias      70      Data      27/04/2026      Sigla      SEDEF      Nº      -      nº dias      270      Ok o nº de DIAS      Contrapartida do Proponente      R\$      254.490,60      11,32%

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	Nº	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										Valor Total	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL			
			NÚMERO DE ETAPAS (%)																
Número de DIAS de cada ETAPA:			1	2	3	4	5	6	7	8	9								
	Data Início	270	27/4/26	28/5/26	28/6/26	29/7/26	29/8/26	29/9/26	30/10/26	30/11/26	31/12/26								
	Data Fim	270	27/5/26	27/6/26	28/7/26	28/8/26	28/9/26	29/10/26	29/11/26	30/12/26	30/1/27								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00													1	82.681,32	3,68	
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%	53,22	13,63						33,15						3	14.489,90	0,64	
3	FUNDACOES	%		100,00												1	200.960,94	8,94	
4	ESTRUTURAS	%		10,95	70,54	18,51										3	374.466,57	16,65	
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%		23,91		30,44	30,44	15,22								4	117.169,70	5,21	
6	COBERTURA	%						9,29	78,24	12,47						3	173.811,96	7,73	
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%						43,63	30,35	9,78	16,24					4	248.799,12	11,06	
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%			2,93	8,56	11,69	9,44	15,98	43,18	8,22					7	216.125,84	9,61	
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%				7,07	16,74	8,55	1,71	39,93	25,99					6	182.202,08	8,10	
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%			9,84	3,28	17,90	14,79	41,14	2,66	10,39					7	556.243,53	24,74	
11	PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%										100,00				1	20.529,91	0,91	
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%				0,33				15,01	84,65					3	61.371,75	2,73	
<b>TOTAIS</b>																		<b>2.248.852,62</b>	<b>100,00</b>

**COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)**

ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	ETAPAS (RS)										Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9							
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R\$	73.324,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	73.324,72	3,26%
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	9.356,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.356,60	0,42%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R\$	6.839,25	1.751,48	-	-	-	-	4.259,43	-	-	-	-	-	-	3	12.850,16	0,57%
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	872,72	223,50	-	-	-	-	543,52	-	-	-	-	-	-	3	1.639,74	0,07%
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$	-	178.219,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	178.219,27	7,92%
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	22.741,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22.741,67	1,01%
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	-	36.360,32	234.270,71	61.459,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	332.090,20	14,77%
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	4.639,75	29.894,12	7.842,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	42.376,37	1,88%
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R\$	-	24.842,24	-	31.627,25	31.627,25	15.813,49	-	-	-	-	-	-	-	4	103.910,23	4,62%
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	3.169,99	-	4.035,80	4.035,80	2.017,88	-	-	-	-	-	-	-	4	13.259,47	0,59%
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	14.318,57	120.598,50	19.225,53	-	-	-	-	-	3	154.142,60	6,85%
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	1.827,12	15.388,97	2.453,27	-	-	-	-	-	3	19.669,36	0,87%
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	96.269,07	66.962,51	21.582,12	35.830,15	-	-	-	-	-	4	220.643,85	9,81%
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	12.284,42	8.544,75	2.753,99	4.572,11	-	-	-	-	-	4	28.155,27	1,25%
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	5.608,01	16.411,10	22.405,83	18.097,32	30.619,78	82.761,35	15.764,64	-	-	-	-	7	191.668,03	8,52%
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	715,61	2.094,14	2.859,10	2.309,31	3.907,24	10.560,76	2.011,65	-	-	-	-	7	24.457,81	1,09%
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R\$	-	-	11.430,58	27.052,55	13.822,16	2.765,35	64.515,81	41.996,80	-	-	-	-	-	6	161.583,25	7,19%
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	1.458,60	3.452,04	1.763,78	352,87	8.232,54	5.359,00	-	-	-	-	-	6	20.618,83	0,92%
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R\$	-	-	48.532,11	16.194,51	88.297,99	72.951,13	202.925,84	13.118,07	51.276,78	-	-	-	-	7	493.296,43	21,94%
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	6.192,94	2.066,50	11.267,27	9.308,93	25.894,36	1.673,93	6.543,17	-	-	-	-	7	62.947,10	2,80%
11T	PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	18.206,65	-	-	-	-	1	18.206,65	0,81%
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	2.323,26	-	-	-	-	1	2.323,26	0,10%
12T	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R\$	-	-	-	182,15	-	-	-	8.171,57	46.072,91	-	-	-	-	3	54.426,63	2,42%
12C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	23,25	-	-	-	1.042,74	5.879,13	-	-	-	-	3	6.945,12	0,31%
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	80.163,97	241.173,31	288.410,83	137.304,76	265.652,69	201.965,18	378.491,59	227.881,91	173.317,78	-	-	-	-	9	1.994.362,02	88,68%
C		CONTRAPARTIDA	R\$	10.229,32	30.774,91	36.802,67	17.520,79	33.898,63	25.771,77	48.297,43	29.078,87	22.116,21	-	-	-	-	9	254.490,60	11,32%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R\$	90.393,29	271.948,22	325.213,50	154.825,55	299.551,32	227.736,95	426.789,02	256.960,78	195.433,99						9	2.248.852,62	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R\$	4,02%	12,09%	14,46%	6,88%	13,32%	10,13%	18,98%	11,43%	8,69%							2.248.852,62	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R\$	4,02%	16,11%	30,57%	37,46%	50,78%	60,91%	79,88%	91,31%	100,00%							<b>OK</b>	<b>OK</b>

Resp. Técnico: **LUCAS LORENZATTO - CREA PR- 200.451/D - ART/RRT Nº 172024000000**      Assinatura: \_\_\_\_\_      Prefeito: **FRANCO MARIA ALVES CABRAL**      Assinatura: \_\_\_\_\_      data: \_\_\_\_\_