

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA = ESTRUTURA PRÉ MOLDADA COBERTA PARA QUADRA DE ESPORTES

PROPRIETÁRIO = O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS -PR

LOCAL = COLÉGIO MUNICIPAL REEGENTE FEIJÓ

COD. SINAPI	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL
	3.1	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA				
MERCADO	3.1.1	<b>EXECUÇÃO DE UM BARRACÃO EM PRÉ MOLDADO DE 18,00 m x 20,00 m COM 5,00 m DE PÉ DIREITO NAS LATERAIS COMPREENDENDO:</b> <b>1 - 14 PILARES EM CONCRETO ARMADO , FIXADOS NO SOLO ATRAVÉS DE BLOCOS DE CONCRETO ARMADO, AMBOS DIMENSIONADOS SOB A RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. (INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA P/ FUNDAÇÃO).</b> <b>2 - COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAL CHAPA 0,43mm DE ALUZINCO FIXADAS SOBRE TERÇAS METÁLICAS E TESOURAS EM ARCO, INCLUINDO AGULHAMENTO, TRAVAMENTO E PARAFUSAMENTO.</b> <b>3 - BEIRAS EM CHAPA MULTIDOBRAS 0,43 mm.</b> <b>4 - FECHAMENTO LATERAL COM TELHAS TRAPEZOIDAL CHAPA 0,43mm DE ALUZINCO, FIXADAS SOBRE PERFIS METÁLICOS TIPO U 40 x 100 x 40 # 12 COM 2,50 m DE ALTURA A PARTIR DO BEIRAL -TUDO EM CONFORMIDADE COM O PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.</b>	GLOBAL	1,00	294.896,28	294.896,28

São José das Palmeiras 03 de junho de 2022

**PAULO BERTICELLI**  
ENGº CIVIL CREA-PR 15864/D  
RESPONSÁVEL TÉCNICO